

Bilag til spørgsmål 3 B

Af nedenstående to oversigter fremgår det hvilke bevillinger, som Nukissiorfiit har fået som specifikke bevillinger på hovedkonto 87.71.37 og hovedkonto 89.71.40, og som er igangværende. Projekterne er benævnt med projektnummer og projekttitel.

Den anden del af spørgsmålet (hvilket år projekterne skulle have været gennemført) fremgår af bevillingsår, restbevilling og forventet afslutningsår af oversigterne.

Hovedkonto 87.71.37 (FL = Finanslovsbevilling, TB = Tillægsbevilling)

Projektnummer	Projekttitel	Bevillingsår	Restbevilling til og med 2007	Forventet afslutningsår
014.97.093	Renovering vandværk, Tasiusaq	FL: 2004	260.000 kr.	2007 for bygningens entrepris. 2008 for ekstraarbejder for vandværksdelen vedr. vandbehandlingen.
014.97.106	Renovering elværk, Tasiusaq	FL: 2002, 2003 og 2004	77.000 kr.	2007 for bygningens entrepris. 2008 for mangeludbedringer af elektrisk mekanisk montage.
020.17.403	Område A9, Qaqortoq	FL: 1999, 2000 og 2001, 2002	132.000 kr.	2007
061.97.025	Renovering vanværk, Qeqertarsuatsiaat	FL: 2003 og 2004	253.000 kr.	2007
073.21.056	Udbygning vandledningsnet Kangaamiut	FL: 2001 TB: 2005	89.000 kr.	2007
098.97.084	Udsk. Vandforsyning, Ikerasaarsuk	TB: 2003 FL: 2004	87.000 kr.	2007
155.21.068	Udbygning vandledningsnet Ukkussisaat	FL: 2001 og 2002 TB: 2004	1.269.000 kr.	2007
170.97.139	Renovering af varmeværk 1, Qaanaaq	FL: 2001 TB: 2003 og 2004	-128.000 kr.	2007

Der er således 8 projekter under hovedkonto 87.71.37, som er igangværende. Den første bevilling blev givet i 1999 og den sidste i 2005. Alle projekterne forventes færdige i 2007. Alle projekter, på nær et, har en restbevilling til og med 2007 på under 260.000 kr.

Hovedkonto 89.71.40 (FL = Finanslovsbevilling, TB = Tillægsbevilling)

Projektnummer	Projektitel	Bevillingsår	Restbevilling til og med 2007	Forventet afslutningsår
010.99.013	Udsk. Generatoranlæg MG1 & 2, Nanortalik	FL: 2003, 2004 og 2005 TB: 2006	538.000 kr.	2007
030.17.022	Udbygning reservoir, Narsaq	FL: 2004, 2005 og 2006	2.530.000 kr.	2007
050.16.005	Nyt elværk, Paamiut	FL: 2004 og 2005	1.236.000 kr.	Afventer beslutning om den fremtidige el produktion i Paamiut
050.16.229	Reserve til elforsyning, Paamiut	FL: 2007	51.000.000 kr.	Afventer beslutning om den fremtidige el produktion i Paamiut
060.16.006	Kugleventil Buksefjorden, Nuuk	FL: 2004, 2005 og 2006	3.911.000 kr.	2007
060.16.007	Forøgelse backup-kapacitet, Nuuk	FL: 2004 og 2005	1.585.000 kr.	2007
060.16.230	Netstation, Nuuk	FL: 2005	2.127.000 kr.	2007 / 2008
070.16.011	Nyt kraftvarmeværk, Maniitsoq	FL: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009	28.333.000 kr.	2009 / 2010
080.15.002	Vandkraftværk, Sisimiut	TB: 2007 FL: 2008 og 2009	184.920.000 kr.	2010
090.17.762	Udskiftning MG1 og 2, Kangaatsiaq	FL: 2005 TB: 2006	603.000 kr.	2007
096.21.044	Etablering af helårsvandledning, Niaqornaasuk	TB: 2005	83.000 kr.	2007
100.16.012	Ny MG6 kraftvarmeværk, Asiaat	FL: 2004, og 2005	473.000 kr.	2008

100.99.201	Renovering vandværk, Aasiaat	FL: 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008	21.697.000 kr.	2007
110.18.008	Etablering af ny fjernvarmeledning, Qasigiannugit	FL: 2004 og 2005	67.000 kr.	2007 / 2008
124.21.074	Ny vandforsyning helårsledning, Ilimanaq	TB: 2005	128.000 kr.	2007 / 2008, afventer mangeludbedringer.
170.99.004	Nyt/renovering elværk, Qaanaaq	FL: 2003, 2004 og 2005	4.315.633 kr.	2008
190.99.407	Reno. vandværk, Ittoqqortoormiit	FL: 2003, 2004, 2006	1.917.000 kr.	2008
999.15.001	Vandkraftværk Qorlortorsuaq	FL: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008	0 kr.	2008
999.99.404	Overtagelse af INI's kedelcentraler	FL: 2000, 2001 og 2002	2.436.000 kr.	2007 / 2008

Der er således 19 projekter under hovedkonto 89.71.40, som er igangværende. Den første bevilling blev givet i 1999 og den sidste i 2008. Alle projekterne forventes færdige i 2007 eller 2008 på nær 2 projekter. Samt to projekter, som afventer yderligere beslutningstagen. Restbevillingen til og med 2007 spreder sig fra 67.000 kr. til 184.920.000 kr.

Ud over de specifikke bevillinger har Nukissiorfiit to rammebevillinger. En på hovedkonto 89.71.40 og en på 89.71.41. Disse rammebevillinger har Nukissiorfiit fået siden hhv. 2005 og 2006.

Hovedkonto 89.71.40 (FL = Finanslovsbevilling, TB = Tillægsbevilling)

Projektnummer	Projektitel	Bevillingsår	Restbevilling til og med 2007	Forventet afslutningsår
996.17.027	Udlån til Nukissiorfiit, 2005	FL: 2005	584.000 kr.	2007
996.17.028	Udlån til Nukissiorfiit, 2006	FL: 2006	13.130.000 kr.	2007 / 2008
996.17.029	Udlån til Nukissiorfiit, 2007	FL: 2007	51.500.000 kr.	2007 / 2008 / 2009

Af oversigten fremgår det, at rammebevillingen på hovedkonto 89.71.40 forventes at blive udført indenfor bevillingsåret samt 2 år frem.

Hovedkonto 89.71.41 (FL = Finanslovsbevilling, TB = Tillægsbevilling)

Projektnummer	Projektitel	Bevillingsår	Restbevilling til og med 2007	Forventet afslutningsår
999.28.020	Anlægsudlån, byggemodning til Nukissiorfiit, 2006	FL: 2006	6.869.000 kr.	2007 / 2008
999.28.021	Anlægsudlån, byggemodning til Nukissiorfiit, 2007	FL: 2007	15.000.000 kr..	2007 / 2008 / 2009

Af oversigten fremgår det, at rammebevillingen på hovedkonto 89.71.41 – ligesom 89.71.40 - forventes at blive udført indenfor bevillingsåret samt 2 år frem.